Sample Construction Co.

9800 Chisholm Trail, Round Rock, TX 78681

Designación de persona competente

Persona competente
Excavaciones / zanjas

MH

Marcus Hill
Capataz · Elm Street storm drain y todo el trabajo de excavación de la empresa

Designación CP-2026-003

Sample Construction Co. designa a

Marcus Hill

como su persona competente para **excavaciones / zanjas** en todo el trabajo de excavación de Sample Construction Co., turno de día, a partir del 16 mar 2026.

> Según 29 CFR 1926.32(f), una persona competente es *"alguien capaz de identificar los peligros existentes y previsibles en el entorno o en las condiciones de trabajo que son insalubres, peligrosos o riesgosos para los empleados, y que tiene autorización para tomar medidas correctivas inmediatas para eliminarlos."* (Traducción nuestra; la definición oficial está en inglés.)

Ningún empleado entra a una excavación a menos que una persona competente designada esté en la obra y la haya inspeccionado ese día.

Autoridad Marcus Hill puede detener el trabajo, sacar a las personas del peligro y ordenar los sistemas de protección, el equipo y los materiales necesarios para corregirlo, sin esperar aprobación. Ninguna presión de calendario, producción o cliente está por encima de esto.

Alcance

Peligro	**Excavaciones / zanjas** 29 CFR 1926.650(b), 1926.651(k), 1926.652
Dónde	**todo el trabajo de excavación de Sample Construction Co., turno de día**
Vigente desde	**16 mar 2026**
Revisar a más tardar	**mar 2027** o antes si cambian el trabajo, el equipo o las reglas
Suplente cuando falta	**Rita Solano** Curso de persona competente 2019 · repaso feb 2026

Base de la designación

Capacitación	**Persona competente en excavaciones, 16 horas (clasificación del suelo, sistemas de protección, Subparte P)** Central Texas Safety Council · 12–13 de febrero de 2026 · certificado adjunto **Conciencia de rescate en zanjas** Departamento de Bomberos de Round Rock · abril de 2025
Experiencia	11 años en construcción de servicios, 6 de ellos como capataz en instalaciones de drenaje pluvial, agua y alcantarillado de 4 a 14 pies de profundidad, con cajas de zanja, apuntalamiento hidráulico de aluminio y excavaciones con talud en suelos Tipo B y C.
Demostrado en el trabajo	Ante el superintendente del proyecto: clasificación del suelo con la prueba del pulgar y el penetrómetro de bolsillo, lectura de los datos tabulados de la caja de zanja y la inspección diaria en 29Safety
Revisado por la empresa el	**16 mar 2026**

Designado por, en nombre de Sample Construction Co.

Rita Solano
Superintendente del proyecto, 16 mar 2026

Aceptado por

Marcus Hill
Acepto esta designación y entiendo los deberes y la autoridad que la acompañan. 16 mar 2026

Sample Construction Co. hizo esta designación y es responsable de ella. 29Safety proporcionó este formulario; no capacita, evalúa ni certifica a personas competentes.

Escanee para confirmar que esta designación sigue vigente

Deberes de la persona competente

Lo que hace Marcus Hill como persona competente para excavaciones / zanjas. Cada deber indica la regla de donde viene; "Empresa" marca nuestra propia práctica.

1. **Inspeccionar a diario:** cada excavación, las áreas adyacentes y los sistemas de protección antes de empezar y según se necesite durante el turno, y después de cada lluvia u otro evento que aumente el peligro.
   29 CFR 1926.651(k)(1)
2. **Clasificar el suelo:** con al menos un análisis visual y uno manual; reclasificar cuando cambien las condiciones.
   29 CFR 1926 Subpart P, App. A
3. **Elegir y verificar el sistema de protección:** para la profundidad y el suelo (talud, bancos, apuntalamiento o caja), instalado según sus datos tabulados o diseño, e inspeccionado en su lugar.
   29 CFR 1926.652
4. **Sacar a los empleados expuestos:** cuando haya señales de un posible derrumbe, un sistema de protección que falla, una atmósfera peligrosa o cualquier otra condición peligrosa, hasta que se tomen las precauciones.
   29 CFR 1926.651(k)(2)
5. **Rampas, agua, aire:** diseñar las rampas estructurales (las de equipo, una persona competente calificada en diseño estructural); vigilar el bombeo; asegurar que se pruebe la atmósfera donde pueda existir una atmósfera peligrosa a más de 4 pies.
   29 CFR 1926.651(c)(1)(i), (h)(2), (g)(1)
6. **Equipo dañado:** revisar los materiales de cajas y apuntalamiento dañados y decidir si todavía sirven; lo que no se pueda asegurar queda fuera de servicio hasta que un ingeniero profesional registrado lo apruebe.
   29 CFR 1926.652(d)(3)
7. **Registrarlo:** cada inspección en 29Safety el mismo día, con el tipo de suelo, el sistema de protección, los hallazgos y las correcciones.
   Empresa

Capacitación y certificados en archivo

Curso o certificado	Impartido por	Fecha	Vence
Persona competente en excavaciones, 16 horas (clasificación del suelo, sistemas de protección, Subparte P)	Central Texas Safety Council · 12–13 de febrero de 2026 · certificado adjunto		
Conciencia de rescate en zanjas	Departamento de Bomberos de Round Rock · abril de 2025		
Primeros auxilios / RCP / DEA	Cruz Roja Americana	2 abr 2026	2 abr 2028
OSHA 30 horas, construcción	Instructor autorizado por OSHA	4 nov 2024	

Registro de revisiones

Revise la designación a más tardar en mar 2027 y cada vez que cambien el trabajo, el equipo o las reglas. Cada revisión lleva una línea.

Fecha	Revisado por	¿Sigue designado?	Qué cambió	Firma
		☐ Sí ☐ No		
		☐ Sí ☐ No		
		☐ Sí ☐ No		
		☐ Sí ☐ No		
		☐ Sí ☐ No		
		☐ Sí ☐ No		

Tarjetas de bolsillo

Cada tarjeta se dobla, así que no hace falta imprimir por los dos lados. Una va en la cartera y la otra en el tablero de la obra.

1. Imprima esta página en cartulina a tamaño real (100 %), no ajustada a la página.
2. Corte por las marcas de las esquinas.
3. Doble por la línea punteada, con los lados en blanco hacia adentro.
4. Enmique y luego firme el reverso.

Sample Construction Co.

MH

Persona competente

Excavaciones / zanjas

Marcus Hill

Capataz · Elm Street storm drain y todo el trabajo de excavación de la empresa

Dónde
todo el trabajo de excavación de Sample Construction Co., turno de día

Vigente **16 mar 2026** Revisión **mar 2027**

Frente

Qué significa esta tarjeta

Clasifica el suelo, elige el sistema de protección, inspecciona a diario y retira a la cuadrilla si cambian las condiciones.

Puede detener el trabajo y sacar a las personas del peligro sin esperar aprobación.

Suplente cuando falta: Rita Solano.

Escanee para verificar, o llame al (512) 555-0144

Emitida por: Rita Solano

Titular

Reverso

Sample Construction Co.

MH

Persona competente

Excavaciones / zanjas

Marcus Hill

Capataz · Elm Street storm drain y todo el trabajo de excavación de la empresa

Dónde
todo el trabajo de excavación de Sample Construction Co., turno de día

Vigente **16 mar 2026** Revisión **mar 2027**

Frente

Qué significa esta tarjeta

Clasifica el suelo, elige el sistema de protección, inspecciona a diario y retira a la cuadrilla si cambian las condiciones.

Puede detener el trabajo y sacar a las personas del peligro sin esperar aprobación.

Suplente cuando falta: Rita Solano.

Escanee para verificar, o llame al (512) 555-0144

Emitida por: Rita Solano

Titular

Reverso

A tamaño real cada tarjeta mide 3 3/8 por 2 1/8 pulgadas, el tamaño de una tarjeta bancaria.